

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 64 del 02/12/2021

Approvazione consuntivo finale lavori - pagamento Fatt. 1570/A del 28/10/2021 alla Ditta Mancarella Pietro Srl.– per il servizio di rimozione e smaltimento di rifiuti illecitamente abbandonati su aree di competenza dell’ASI da parte di ignoti
CIG: 88636313B1

PREMESSO CHE:

- Con delibera della Giunta Regionale del 07.08.2020 n. 1309 veniva autorizzata la spesa per interventi di risanamento ambientale volti alla eliminazione delle situazioni di degrado ambientale e paesaggistico e del rischio sanitario legato alla presenza di rifiuti abbandonati sul territorio in aree private prevedendo una linea di finanziamento in favore dei comuni ed una linea in favore dei Consorzi Asi;
- Con Determina Regionale Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche n. 398 del 22.09.2020 è stato presentato l’avviso pubblico per poter accedere al contributo dedicato ai Consorzi Asi per un totale di € 300.000,00 (€ 60.000,00 per singolo Consorzio) a fronte della partecipazione finanziaria consortile nella misura di almeno il 10% del costo dell’intervento;
- Con Delibera consortile n. 52 del 16.10.2020 il Consorzio aderiva all’avviso pubblico per accedere al contributo dedicato ai Consorzi per la rimozione dei rifiuti abbandonati su aree di competenza del Consorzio Asi, e nominava RUP il Direttore Ing. Giacinto Angelastri;
- Il Consorzio in data 04.11.2020, inviava mediante Pec all’indirizzo serv.rifiutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it istanza di ammissione al contributo;
- Con Determina Regionale Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche n. 500 del 04.12.2020, il Consorzio veniva ammesso al contributo così come di seguito riportato:

Consorzio ASI	Importo Progetto	Cofinanziamento	Contributo ammissibile
Taranto	€ 77.728,00	€ 17.728,00	€ 60.000,00

- In data 15.07.2021 è stata avviata sulla piattaforma telematica del Consorzio contrassegnata con ID 49 richiesta di preventivo per indagine di mercato preliminare all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, per il servizio di rimozione e smaltimento di rifiuti illecitamente abbandonati su aree di competenza dell’ASI da parte di ignoti, dove sono stati invitati a presentare preventivo sull’importo stimato dall’ufficio a misura di € 75.495,00 per lavori oltre IVA ed € 2.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
- Con determina dirigenziale n. 38/2021 sono stati assegnati alla ditta Mancarella Pietro srl Via Costantinopoli Z.I. – 74026 Pulsano (TA) (P.I. 02831690736)

mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) Legge 120/2020 il servizio di rimozione e smaltimento di rifiuti illecitamente abbandonati su aree di competenza dell'ASI da parte di ignoti avendo applicato un ribasso, sull'elenco prezzi, pari al 22,75 % corrispondente ad un prezzo per i lavori a MISURA pari a € 58.319,88 al netto del costo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.000,00 per un importo contrattuale offerto a Misura di € 60.319,88 oltre IVA;

- La consegna del servizio è stata effettuata con verbale in data 24/08/2021;
- Durante il corso di esecuzione del servizio al fine di completare le attività necessarie al ripristino dei luoghi, sono stati eseguiti ulteriori maggiori lavori rispetto all'importo originariamente approvato; In particolare si è determinato un nuovo prezzo per la presenza di un rifiuto non individuato nei sopralluoghi (residui di guaine abbandonati – CER 170604) che ha comportato, per la caratterizzazione, la raccolta e lo smaltimento un costo aggiuntivo di euro 3.664,74 al netto del ribasso (voce n. 16 del computo metrico) . Inoltre sono stati computati euro 231,75 euro per maggiori oneri di trasporto di rifiuti contenenti amianto in seguito a ritrovamenti degli stessi nelle arre oggetto di intervento e euro 1.622,25 per incremento dei quantitativi di smaltimento. Le altre differenze rispetto alle somme oggetto di affidamento sono giustificate dalla variazione dei quantitativi dei rifiuti ritrovati in seguito alle operazioni di pulizia delle aree, con quantitativi in detrazione per i CER 150107 e 150101, e quantitativi in aumento per il CER 150106 (imballaggi in materiali misti), non separabili, per un importo complessivo di euro 7.713,81.

I lavori de quo sono stati ultimati in data 30.9.2021

- Che il Direttore dei Lavori ha presentato il consuntivo dei lavori, e sottoscritto per accettazione dall'impresa Mancarella, allegato al presente provvedimento, al netto del ribasso d'asta del 22,75% dal quale si evince che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 73.552,43 oltre IVA;
- In data 10/11/2021 prot. 2121 è pervenuta fattura 1570/A del 28/10/2021 della ditta Mancarella Pietro srl, che si allega, per l'avvenuta esecuzione del servizio per un importo pari ad € 73.552,43 oltre IVA;

IL DIRETTORE

- Visto il D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Ritenuta la necessità di provvedere in merito:

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto ed approvare il consuntivo finale dei lavori eseguito dal Direttore dei Lavori, ammontante ad € 73.552,43 oltre IVA al netto del ribasso d'asta del 22,75%;
3. Di pagare all'impresa Mancarella Pietro srl la fattura 1570/A del 28/10/2021 per un importo di € 73.552,43 oltre IVA per l'avvenuta esecuzione del servizio;



4. di imputare la spesa sul codice di bilancio denominato "spese manutenzioni stradali" 4.2.C.09 e l'IVA sul codice di bilancio denominato IVA a credito 1.6.B.04;
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti
6. Dichiara il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Direttore/RUP
Ing. Giacinto Angelastri

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02831690736 Codice fiscale: 02831690736 Denominazione: MANCARELLA PIETRO SRL Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA COSTANTINOPOLI - Z.I. Comune: PULSANO Provincia: TA Cap: 74026 Nazione: IT Telefono: 099-5338878 Email: spurghimancarella@libero.it Terzo Intermediario Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702 Codice fiscale: 01641790702 Denominazione: TEAMSYSYSTEM SERVICE SRL	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00160180733 Codice fiscale: 00160180733 Denominazione: A.S.I. Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Taranto Indirizzo: Via Plero Gobetti, 5 Comune: Taranto Provincia: TA Cap: 74121 Nazione: IT CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI TARANTO Protocollo in Entrata num: 2121 Data Protocollo: 10/11/2021 
--	---

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		1570/A	28-10-2021	SUBM70N

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
1 NP1 (2.2.1.3.2)	Contratto Determina n. 38 del 05-08-2021 CIG: 8863631381 Oggetto contratto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della legge n. 120/2020 per il servizio di rimozione e smaltimento di rifiuti illecitamente abbandonati su aree di competenza dell'ASI da parte di ignoti. Rimozione di rifiuti separazione per singolo CER dei rifiuti rinvenuti, caricamento in cassone scarrabile, comprensiva di trasporto e conferimento ad impianti autorizzati CER 150106 - Imballaggi in materiali misti	167,53	420,00	ton	-22.75%	22,00	54.355,11
2 NP2 (2.2.1.3.2)	Rimozione di rifiuti separazione per singolo CER dei rifiuti rinvenuti, caricamento in cassone scarrabile, comprensiva di trasporto e conferimento ad impianti autorizzati CER 200301 - Rifiuti urbani non differenziati	9,97	420,00	ton	-22.75%	22,00	3.234,77
3 NP3 (2.2.1.3.2)	Rimozione di rifiuti separazione per singolo CER dei rifiuti rinvenuti, caricamento in cassone scarrabile, comprensiva di trasporto e conferimento ad impianti autorizzati CER 150107 - Imballaggi in vetro	5,44	280,00	ton	-22.75%	22,00	1.176,67
4 NP4 (2.2.1.3.2)	Rimozione di rifiuti separazione per singolo CER dei rifiuti rinvenuti, caricamento in cassone scarrabile, comprensiva di trasporto e conferimento ad impianti autorizzati 170904 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione	52,18	20,00	ton	-22.75%	22,00	806,18
6 NP6 (2.2.1.3.2)	Rimozione di rifiuti separazione per singolo CER dei rifiuti rinvenuti, caricamento in cassone scarrabile, comprensiva di trasporto e conferimento ad impianti autorizzati CER 200307 - Rifiuti ingombranti	0,56	420,00	ton	-22.75%	22,00	181,69
7 NP7 (2.2.1.3.2)	Caratterizzazione dei rifiuti, comprensiva il Rapporto di Prova rilasciato da laboratorio sotto accreditamento Accredia	9,00	400,00	nr	-22.75%	22,00	2.781,00
8 E.001.036.a (2.2.1.3.2)	Bonifica e rimozione di lastre in cemento-amianto, con o senza	2,00	2.100,00	carpo	-22.75%	22,00	3.244,50

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
9 E.001.037.a (2.2.1.3.2)	compartimentazione di zona, realizzata come segue: prelievo del campione in cemento-amianto da più punti per l'esame ... compiuto a regola d'arte, escluso l'onere degli eventuali ponteggi occorrenti, bonifica da cemento amianto fino a 25 mq						
	Incapsulamento (secondo il D.M. 20/08/1999 e s.m.i.) di lastre di cemento-amianto mediante applicazione di malta resino-cementizia incapsulante inorrata con pompa airless a bassa p ... il tutto compreso degli oneri relativi alle pratiche presso la competente ASL, eseguito all'esterno a vista di tipo "A"	30,00	33,95	mq	-22.75%	22,00	786,79
10 NP8 (2.2.1.3.2)	Attività di ripristino dello stato dei luoghi, mediante sistemazione del terreno e della vegetazione	7.500,00	0,10	mq	-22.75%	22,00	579,38
12 NP10 (2.2.1.3.2)	Esecuzione dei prelievi in campo secondo norma UNI 10802 per terreni e rifiuti	9,00	40,00	nr	-22.75%	22,00	278,10
15 (2.2.1.3.2)	Servizio di trasporto rifiuti da cantiere ad impianto autorizzato con mezzi iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (voce extra non prevista contrattualmente)	2,00	300,00	nr	-22.75%	22,00	463,50
16 (2.2.1.3.2)	Rimozione di rifiuti separazione per singolo CER dei rifiuti rinvenuti, caricamento in cassone scarrabile, comprensiva di trasporto e conferimento ad impianti autorizzati 170604 - materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603 (voce extra non prevista contrattualmente)	5,93	800,00	ton	-22.75%	22,00	3.664,74
14 NP22 (2.2.1.3.2)	Oneri della sicurezza	1,00	2.000,00	corpo		22,00	2.000,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22,00			73.552,43	16.181,53
Imposta bollo					
		Sconto/Maggiorazione	Arr.		Totale documento
					89.733,96

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	IBAN IT9200881779060007000001514 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	Data scadenza 28-10-2021	73.552,43

IMPORTO A BASE DI GARA

- | | |
|--|-------------|
| - Importo relativo ad attività a misura | 75.495,00 € |
| - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | 2.000,00 € |

SOMMANO euro

77.495,00 €

IMPORTO ATTIVITÀ ESEGUITE

- | | |
|--|-------------|
| - Importo relativo ad attività a misura | 71.552,43 € |
| - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | 2.000,00 € |

SOMMANO euro

73.552,43 €

CONSUNTIVO FINALE DEI LAVORI

Num.	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
1 NP	Rimozione di rifiuti separazione per singolo CER dei rifiuti rinvenuti, caricamento in cassone scarrabile, comprensiva di trasporto e conferimento ad impianti autorizzati CER 150106 - Imballaggi in materiali misti			
	- Rif. F.I.R. XRIF806150/20 CER 150106 del 06/09/2021	17,25	420,00 €	7.245,00 €
	- Rif. F.I.R. XRIF806165/20 CER 150106 del 06/09/2021	6,36	420,00 €	2.671,20 €
	- Rif. F.I.R. XRIF806168/20 CER 150106 del 07/09/2021	18,35	420,00 €	7.707,00 €
	- Rif. F.I.R. XRIF806169/20 CER 150106 del 07/09/2021	8,46	420,00 €	3.553,20 €
	- Rif. F.I.R. XRIF806175/20 CER 150106 del 08/09/2021	14,16	420,00 €	5.947,20 €
	- Rif. F.I.R. XRIF806176/20 CER 150106 del 08/09/2021	27,78	420,00 €	11.667,60 €
	- Rif. F.I.R. XRIF806182/20 CER 150106 del 09/09/2021	17,88	420,00 €	7.509,60 €
	- Rif. F.I.R. XRIF806184/20 CER 150106 del 09/09/2021	4,07	420,00 €	1.709,40 €
	- Rif. F.I.R. XRIF806193/20 CER 150106 del 10/09/2021	18,46	420,00 €	7.753,20 €
	- Rif. F.I.R. XRIF806208/20 CER 150106 del 13/09/2021	18,82	420,00 €	7.904,40 €
	- Rif. F.I.R. XRIF806314/20 CER 150106 del 22/09/2021	12,23	420,00 €	5.136,60 €
	- Rif. F.I.R. XRIF806374/20 CER 150106 del 27/09/2021	3,71	420,00 €	1.558,20 €
	SOMMANO ton	167,53	420,00 €	70.362,60 €
2 NP2	Rimozione di rifiuti separazione per singolo CER dei rifiuti rinvenuti, caricamento in cassone scarrabile, comprensiva di trasporto e conferimento ad impianti autorizzati CER 200301 - Rifiuti urbani non differenziati			
	- Rif. F.I.R. XRIF806207/20 CER 200301 del 18/09/2021	9,97	420,00 €	4.187,40 €
	SOMMANO ton	9,97	420,00 €	4.187,40 €
3 NP3	Rimozione di rifiuti separazione per singolo CER dei rifiuti rinvenuti, caricamento in cassone scarrabile, comprensiva di trasporto e conferimento ad impianti autorizzati CER 150101 - Imballaggi in carta e cartone			
	SOMMANO ton	0	120,00 €	- €
4 NP4	Rimozione di rifiuti separazione per singolo CER dei rifiuti rinvenuti, caricamento in cassone scarrabile, comprensiva di trasporto e conferimento ad impianti autorizzati CER 150107 - Imballaggi in vetro			
	- Rif. F.I.R. XRIF806206/20 CER 150107 del 25/09/2021	5,44	280,00 €	1.523,20 €
	SOMMANO ton	5,44	280,00 €	1.523,20 €
5 NP5	Rimozione di rifiuti separazione per singolo CER dei rifiuti rinvenuti, caricamento in cassone scarrabile, comprensiva di trasporto e conferimento ad impianti autorizzati 170904 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione			
	- Rif. F.I.R. XRIF806224/20 CER 170904 del 13/09/2021	17,10	20,00 €	342,00 €
	- Rif. F.I.R. XRIF806225/20 CER 170904 del 13/09/2021	18,08	20,00 €	361,60 €
	- Rif. F.I.R. XRIF806375/20 CER 170904 del 26/09/2021	17,00	20,00 €	340,00 €
	SOMMANO ton	52,18	20,00 €	1.043,60 €
6 NP6	Rimozione di rifiuti separazione per singolo CER dei rifiuti rinvenuti, caricamento in cassone scarrabile, comprensiva di trasporto e conferimento ad impianti autorizzati CER 200307 - Rifiuti ingombranti			
	- Rif. F.I.R. XRIF806194/20 CER 200307 del 10/09/2021	0,56	420,00 €	235,20 €
	SOMMANO ton	0,56	420,00 €	235,20 €
7 NP7	Caratterizzazione dei rifiuti, comprensiva il Rapporto di Prova rilasciato da laboratorio sotto accreditamento Accredia			
	- Rif. Rapporto di Prova n. 54.242_21 - CER 150106	1	400,00 €	400,00 €
	- Rif. Rapporto di Prova n. 55.242_21 - CER 170904	1	400,00 €	400,00 €

	- Rif. Rapporto di Prova n. 56.242_21 - CER 200301	1	400,00 €	400,00 €
	- Rif. Rapporto di Prova n. 57.242_21 - CER 200307	1	400,00 €	400,00 €
	- Rif. Rapporto di Prova n. 21.2850.1 - CER 170604	1	400,00 €	400,00 €
	- Rif. Rapporto di Prova n. 21.2850.2 - CER 170604	1	400,00 €	400,00 €
	- Rif. Rapporto di Prova n. 21.2850.3 - CER 170604	1	400,00 €	400,00 €
	- Rif. Rapporto di Prova n. 16.258_21 - CER 170605*	1	400,00 €	400,00 €
	- Rif. Rapporto di Prova n. 17.258_21 - CER 170605*	1	400,00 €	400,00 €
	SOMMANO cadauno	9	400,00 €	3.600,00 €
8 E.001.036.a	Bonifica e rimozione di lastre in cemento-amianto, con o senza compartimentazione di zona, realizzata come segue: prelievo del campione in cemento-amianto da più punti per l'esame ... compiuto a regola d'arte, escluso l'onere degli eventuali ponteggi occorrenti, bonifica da cemento amianto fino a 25 mq			
	- Rif. Notifica n. 10P.L.08.21.S.P.T. - F.I.R. XRIF806099/20 CER 170605* 350 kg	1	2.100,00 €	2.100,00 €
	- Rif. Notifica n. 11.P.L.09.21.S.P.T. - 12.P.L.09.21.S.P.T.	1	2.100,00 €	2.100,00 €
	SOMMANO a corpo	2	2.100,00 €	4.200,00 €
9 E.001.037.a	Incapsulamento (secondo il D.M. 20/08/1999 e s.m.i.) di lastre di cemento-amianto mediante applicazione di malta resino-cementizia incapsulante inorata con pompa airless a bassa p ... il tutto compreso degli oneri relativi alle pratiche presso la competente ASL, eseguito all'esterno a vista di tipo "A"			
	- Rif. Notifica n. 10P.L.08.21.S.P.T. - Strada di collegamento SS7 e SS106 Jonica	25	33,95 €	848,75 €
	- Rif. Notifica n. 11.P.L.09.21.S.P.T. - 12.P.L.09.21.S.P.T.	5	33,95 €	169,75 €
	SOMMANO mq	30	33,95 €	1.018,50 €
10 NP8	Attività di ripristino dello stato dei luoghi, mediante sistemazione del terreno e della vegetazione			
	- Rif. Zona Medie Industrie, Zona Piccole, Strada di collegamento SS7 e SS106, Portinerie	7.500	0,10 €	750,00 €
	SOMMANO m2	7.500	0,10 €	750,00 €
11 NP9	Indagine di caratterizzazione del suolo al fine di verificare il rispetto dei valori di attenzione (art. 239 c. 2 lett. a del D.Lgs. 152/2006) eseguita da laboratorio sotto accreditamento Accredia			
	SOMMANO n.	0	600,00 €	- €
12 NP10	Esecuzione dei prelievi in campo secondo norma UNI 10802 per terreni e rifiuti			
	- Prelievi eseguiti in data 25/08/2021 per i codici C.E.R. 200307, 200301, 150106, 170904	4	40,00 €	160,00 €
	- Prelievi eseguiti in data 15/09/2021 per i codici C.E.R. 170605*	2	40,00 €	80,00 €
	- Prelievi eseguiti in data 15/09/2021 per i codici C.E.R. 170604 (3)	3	40,00 €	120,00 €
	SOMMANO cadauno	9	40,00 €	360,00 €
13 NP11	Cartello di segnalazione di divieto di scarico rifiuti da posizionare su palo zincato, in zona non pericolosa per la circolazione stradale			
	SOMMANO cadauno	0	150,00 €	- €
15	Servizio di trasporto rifiuti da cantiere ad impianto autorizzato con mezzi iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (voce extra non prevista contrattualmente)			
	- Rif. F.I.R. XRIF806299/20 e XRIF806301/20 CER 170605* del 21/09/2021	1	300,00 €	300,00 €
	- Rif. F.I.R. XRIF806321/20 CER 170605* del 23/09/2021	1	300,00 €	300,00 €
	SOMMANO cadauno	2	300,00 €	600,00 €
16	Rimozione di rifiuti separazione per singolo CER dei rifiuti rinvenuti, caricamento in cassone scarrabile, comprensiva di trasporto e conferimento ad impianti autorizzati 170604 - materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603 (voce extra non prevista contrattualmente)			
	- Rif. F.I.R. XRIF806318/20 CER 170604 del 23/09/2021	3	800,00 €	2.400,00 €
	- Rif. F.I.R. XRIF806319/20 CER 170604 del 23/09/2021	2,7	800,00 €	2.160,00 €
	- Rif. F.I.R. XRIF806320/20 CER 170604 del 23/09/2021	0,23	800,00 €	184,00 €

14
NP12

Oneri della sicurezza

SOMMANO ton 5,93 800,00 € 4.744,00 €

SOMMANO a corpo 1 2.000,00 € 2.000,00 €


.....
.....
.....

Totale LAVORI A MISURA 92.624,50 €

Totale IMPORTO AL NETTO DELLO SCONTO DEL 22,75% 71.552,43 €

TOTALE euro 73.552,43 €

IL DIRETTORE DEI LAVORI



IL DIRETTORE
(Ing GIACINTO ANGELASTRI)

L'IMPRESA

